

MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÉZERE

Praça Dias Ferreira N.38 2240-341 FERREIRA DO ZÉZERE - (NPC 501216839)

ORIGINAL**Serviços Técnicos**

Ref: 013-v02

Empreiteiro: Tytec - Tecnologias de Integração, Comunicação e Segurança, S.A.**NIF:** 508781590**Processo:** 04/2017**Class.:** 1 /111/2016/1**Empreitada:** Reabilitação da Antiga Escola Conde Ferreira**Auto nº 2 de 2017-08-07**

Desp./Vist. ____ / ____ / ____

O valor de desconto para reforço de caução é de 192,06

Auto N. 2


Contrato				
Adjudicação	2017-04-10		2017-05-10	121 073,45
Situação anterior				2 500,00
Situação atual	2017-08-07			1 920,55
Saldo				116 652,90

Aos Sete de agosto de Dois Mil e Dezassete no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a Tytec - Tecnologias de Integração, comunicação e Segurança, S.A. por contrato de 2017-05-10 compareceram, em representação do Dono da Obra, João Pedro Frias Freitas, Maria Madalena Amaro Ribeiro Batista e Pedro Nuno de Sousa Freire para, de harmonia com a legislação em vigor, Programa de Concurso e Caderno de Encargos respetivo, procederem ao exame da medição de trabalhos, tendo verificado que se encontram executadas as quantidades de trabalho que constam da discriminação que se segue a este auto. O empreiteiro, embora tenha sido notificado por ofício n.º 6300 de 01/08/2017, não compareceu no local.

Valor dos trabalhos executados:	1 920,55
Dedução correspondente ao abono antecipado:	0,00
Valor liquido a processar:	1 920,55
IVA a 6,0%:	115,23
Total:	2 035,78
DOIS MIL E TRINTA E CINCO EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS	

Tendo-se verificado que todos os trabalhos se encontram executados de harmonia com as condições do respetivo contrato, e não havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, foi certificado

Os Representantes do Dono de Obra


M.ª Madalena A. Ribeiro Batista
Pedro Nuno de Sousa Freire

MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÉZERE

Praça Dias Ferreira N.38 2240-341 FERREIRA DO ZÉZERE - (NPC 501216839)

ORIGINAL**Serviços Técnicos****Auto de medição**

Ref: 012 v01

Empreiteiro: Tytec - Tecnologias de Integração, Comunicação e Segurança, S.A.**NIF:** 508781590**Processo:** 04/2017**Class.:** 1 /111/2016/1**Empreitada:** Reabilitação da Antiga Escola Conde Ferreira**Auto nº 2 de 2017-08-07**

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs
1	ARQUITETURA					
1.2	DEMOLIÇÕES					
1.2.1	Demolição de paredes, levantamento de loiças sanitárias, bem como de bancadas existentes, de acordo com as peças desenhadas, incluindo remoção e transporte de todos os RCD para operador de gestão de resíduos licenciado e respetivo tratamento.	0,5	vg	75,000	37,50	
1.2.2	Levantamento do soalho interior da escola existente, remoção e transporte de todos os RCD para operador de gestão de resíduos licenciado e respetivo tratamento.	89,7	m2	4,500	403,65	
1.2.13	Levantamento de roda pés e roda cadeiras em madeira, incluindo remoção e transporte de todos os RCD para operador de gestão de resíduos licenciado e respetivo tratamento.	127,2	ml	2,500	318,00	
1.2.14	Levantamento de instalações elétricas, incluindo remoção e transporte de todos os RCD para operador de gestão de resíduos licenciado e respetivo tratamento.	0,5	vg	785,000	392,50	
1.2.15	Levantamento de rede de esgotos, incluindo remoção e transporte de todos os RCD para operador de gestão de resíduos licenciado e respetivo tratamento.	0,5	vg	580,000	290,00	
1.2.16	Levantamento de rede de águas, incluindo remoção e transporte de todos os RCD para operador de gestão de resíduos licenciado e respetivo tratamento.	0,5	vg	500,000	250,00	
1.2.18	Levantamento do sistema de aquecimento, caldeira, tubagens radiadores e acessórios, incluindo remoção e transporte de todos os RCD para operador de gestão de resíduos licenciado e respetivo tratamento.	0,5	vg	457,800	228,90	

Desconto para reforço de caução: 192,06**Total da medição:** 1 920,55**Reembolsos de adiantamentos:** 0,00**Valor liquido:** 1 920,55**I.V.A. à taxa de 6,0%:** 115,23**Total:** 2 035,78**Nº sequencial do(s) compromisso(s) [2017]:** 14230

Os Representantes do Dono de Obra

